

北海道新幹線(新函館北斗・札幌間)工事月報③



軌道工事進ちょく状況

軌道工区	延長	進捗率	施工中手順	過去1ヶ月の工事状況
基準器設置	211,559m	13%	A	基準器設置中
俱知安軌道敷設	22,600m	0%	-	準備中
ニセコ軌道敷設	27,070m	0%	-	準備中
長万部軌道敷設	21,980m	0%	-	準備中
渡島北軌道敷設	25,940m	0%	-	準備中
渡島南軌道敷設	18,326m	2%	B	村山軌道基地で25mレール搬入中
後志レール溶接	105,763m	0%	-	準備中
渡島レール溶接	105,796m	8%	B	村山軌道基地で一次溶接中

軌道工事の手順

