

**北斗市まちづくり計画（合併市町村建設計画）
「基本計画」及び「行財政基盤の確立」に掲げられている
主要事業の進捗状況〔H18～H27〕**

北斗市総務部企画財政課

〔平成27年7月作成〕

総括表

	基本目標	主な分野	性質区分	計画事業数 A	進捗状況				
					完了 B	実施中 C	未実施 A-B-C	概要	
基本計画	1 個性とうるおいのある都市環境づくり	土地利用、都市計画、交通ネットワーク、公共交通等	経常的施策	4	0	4	0	国道整備1路線、道道整備3路線	
			臨時的施策	19	4	11	4		
			小計	23	4	15	4		
	2 緑にかこまれた安全で快適な生活環境づくり	道路、住宅、上下水道、公園、河川、環境衛生、防災、交通安全等	経常的施策	15	0	15	0	市道整備9路線、公園整備4施設、上磯：火葬場建設、大野：消防庁舎整備	
			臨時的施策	60	24	21	15		
			小計	75	24	36	15		
	3 活力ある産業の育成と生産を高める経済環境づくり	農林水産業、鉱工業、商業、観光、労働等	経常的施策	15	1	14	0	向野文月地区基盤整備	
			臨時的施策	14	6	7	1		
			小計	29	7	21	1		
	4 健康で安心して暮らせるぬくもりある福祉環境づくり	福祉、医療、保健	経常的施策	29	0	29	0	—	
			臨時的施策	2	2	0	0		
			小計	31	2	29	0		
	5 人を思いやる心豊かな人をはぐくむ教育環境づくり	学校教育、生涯学習、文化・スポーツ等	経常的施策	16	1	15	0	格技場整備、史跡「茂別館跡」環境整備	
			臨時的施策	5	2	1	2		
			小計	21	3	16	2		
	6 地域住民の交流と連携を深める社会環境づくり	住民交流、住民参加等	経常的施策	6	0	6	0	—	
			臨時的施策	1	1	0	0		
			小計	7	1	6	0		
	合計				186	41	123	22	
	行財政基盤の確立	1 行政運営の効率化	行政改革、広域行政、広報公聴活動	経常的施策	6	0	6	0	
				臨時的施策	1	0	1	0	
小計				7	0	7	0		
2 財政運営の効率化		財政計画、補助金整理合理化等	経常的施策	3	0	3	0		
			臨時的施策	0	0	0	0		
			小計	3	0	3	0		
3 公共施設の適正配置と整備		公共施設の整理統合等	経常的施策	2	0	1	1	建設車両センター整備事業	
			臨時的施策	0	0	0	0		
			小計	2	0	1	1		

注)「経常的事業」とは、終期をあらかじめ計画することが困難な施策(福祉サービス、教育施策など)、「臨時的事業」とは、建設事業のように終期があらかじめ計画できる事業として、区分しています。

基本計画／1 個性とるおいのある都市環境づくり

主要施策	主要事業(再掲を無視)	性質 臨・経	計画期間		実施期間		進捗区分	進捗状況(H18～H27)	H28以降 見直し
			前期 (18-22)	後期 (23-27)	始期	終期			
(1)土地利用の推進	・計画的な土地利用の推進	経常	○	○	18		実施中	函館圏都市計画マスタープランの見直し等	継続
	・新市土地開発公社の設立	臨時	○		18	18	完了	北斗市土地開発公社設立	
(2)都市計画の推進	・市街化区域の拡大及び用途地域、都市施設計画の見直し	経常	○	○	18		実施中	区域区分の変更(新駅周辺地区)、用途地域の変更等	継続
	・住居表示の実施	臨時	○		18	27	実施中	向野、本町、本郷、当別、茂辺地、追分、市渡(新駅周辺地区)	
(3)市街地の整備	◎北海道新幹線新駅周辺整備事業	臨時	○	○	20	27	実施中	土地区画整理(13.5ha)、駅附帯施設、立体駐車場等	
	・市街地居住環境の向上	経常	○	○	18		実施中	都市計画法のほか北斗市開発行為指導要綱に基づく宅地開発指導	継続
(4)公共高速交通ネットワークの整備	◎北海道新幹線建設事業及び新函館(仮称)駅舎建設事業の促進、並行在来線問題の解決	臨時	○	○	20		実施中	新幹線建設費の市負担、江差線(五稜郭・木古内間)の三セク鉄道事業化	継続
	・北海道縦貫自動車道整備事業の促進【国】	臨時	○	○	18	未定	実施中	大沼IC開通	継続
	・函館江差自動車道整備事業の促進【国】	臨時	○	○	18	未定	実施中	茂辺地IC開通	継続
	・函館新外環状線整備事業の促進【国】	臨時	○	○	18	未定	実施中	赤川IC開通	継続
	・港湾整備事業の促進／幹線臨港道路(湾岸道路)第2工区【国】	臨時	○	○	18	未定	実施中	物件補償等(七重浜地区)	継続
	・国道整備事業の促進／国道228号 富川地区拡幅【国】	臨時	○	○	18	未定	実施中	富川橋以降	継続
	◎道道整備事業の促進／大野インター線【道】	臨時	○	○	未定	未定	未実施		未定
	◎道道整備事業の促進／函館上磯線【道】	臨時	○	○	未定	未定	未実施		未定
	◎道道整備事業の促進／渡島大野停車場線【道】	臨時	○	○	21	26	完了	新駅駅前通の整備完了に伴う路線振り替え	
	・道道整備事業の促進／大野上磯線(南大野地区)【道】	臨時	○	○	21	26	完了		
	・道道整備事業の促進／その他道道【道】	臨時	○	○	20	27	実施中	茂辺地インター線(H23完了)、新駅北側の道道整備(H21～H27)	
	◎街路整備事業(道道)の促進／久根別通(大野上磯線)【道】	臨時	○	○	未定	未定	未実施		未定
	◎街路整備事業(道道)の促進／大野市街通(大野上磯線)【道】	臨時	○	○	21	29	実施中	用地購入、物件補償、本工事	継続
	・国道227号道の駅整備事業の促進【観光に再掲】	臨時	○		未定	未定	未実施		未定
(5)公共交通機関の充実	・公共交通(鉄道、バス路線)確保対策事業	経常	○	○	18		実施中	生活路線維持対策、南北市街地連絡バス運行、道南いさりび鉄道出資等	継続
(6)高度情報通信の充実	◎大野:同報系防災無線整備事業【防災に再掲】	臨時	○		18	20	完了	旧大野地区新設(60局)	

基本計画／1 個性とuringおいのある都市環境づくり

主要施策	主要事業(再掲を無視)	性質 臨・経	計画期間		実施期間		進捗区分	進捗状況(H18-H27)	H28以降 見通し
			前期 (18-22)	後期 (23-27)	始期	終期			
(6)高度情報通 信の充実	・行政情報化の推進(公共施設ネットワークシステム構築、 行政情報デジタル化等)	臨時	○	○	18		実施中	住民情報基幹ネットワークシステム統合、既存システム改修 等	継続

基本計画／2 緑にかこまれた安全で快適な生活環境づくり

主要施策	主要事業(再掲を無視)	性質 臨・経	計画期間		実施期間		進捗区分	進捗状況(H18-H27)	H28以降 見通し
			前期 (18-22)	後期 (23-27)	始期	終期			
(1)生活道路の整備	◎久根別駅北通道路橋梁新設改良事業	臨時	○		未定	未定	未実施		未定
	◎公園線外道路改良事業	臨時		○	未定	未定	未実施		未定
	◎中野通～千代田間連絡道路整備事業	臨時		○	未定	未定	未実施		未定
	◎久根別～萩野間連絡道路整備事業	臨時		○	未定	未定	未実施		未定
	◎上磯田園通道路橋梁新設改良事業	臨時		○	25	34	実施中	予備設計等	継続
	・八軒家通線改良舗装事業 ※国費事業	臨時	○		未定	未定	未実施		未定
	・向野中央通線歩道整備事業 【交通安全に再掲】	臨時	○		18	18	完了	歩道新設	
	・大工川通線改良舗装事業 ※国費事業 【交通安全に再掲】	臨時	○		18	23	完了	改良舗装	
	・市街地線道路改良事業 ※国費事業	臨時	○		18	21	完了	改良舗装	
	・本郷市渡字界線改良舗装事業 ※国費事業	臨時	○	○	18	23	完了	改良舗装	
	・村山第2号線改良舗装事業	臨時	○	○	18	21	完了	改良舗装	
	・大野市街通街路整備事業 【交通安全に再掲】	臨時	○	○	21	29	実施中	用地買収、物件補償、拡幅工事	継続
	・清水川千代田字界線歩道整備事業 【交通安全に再掲】	臨時	○		19	20	完了	歩道新設	
	・本町第2号線改良舗装事業	臨時	○	○	19	20	完了	改良舗装	
	・(仮称)役場通線新設事業 ※国費事業	臨時	○		24	32	実施中	物件調査、用地買収	継続
	・本町第3号線道路改築整備事業	臨時	○		未定	未定	未実施		未定
	・七飯通線道路改築整備事業	臨時	○		未定	未定	未実施		未定
	・千代田第1号線改良舗装事業	臨時	○	○	27	29	実施中	改良舗装	継続
	・千代田第2号線橋梁整備事業 ※国費事業	臨時	○		18	29	実施中	仮橋設置等	継続
	・東浜北通線歩道整備事業 【交通安全に再掲】	臨時	○		未定	未定	未実施		未定
	・追分8号線改良事業	臨時	○		未定	未定	未実施		未定
	・千代田第2号線改良舗装事業 ※国費事業	臨時	○	○	18	29	実施中	改良舗装	継続

基本計画／2 緑にかこまれた安全で快適な生活環境づくり

主要施策	主要事業(再掲を無視)	性質 臨・経	計画期間		実施期間		進捗区分	進捗状況(H18-H27)	H28以降 見通し
			前期 (18-22)	後期 (23-27)	始期	終期			
(1)生活道路の整備	・大野市街通歩道整備事業	臨時		○	26	27	実施中	歩道改良	
	・その他市道、生活道路整備事業	経常	○	○	18	27	実施中	町会要望や通行量変化等をふまえ実施	継続
	・道路維持管理用建設機械整備事業	臨時	○	○	22	23	完了	市道管理用土木重機車両更新	
	・除排雪体制の拡充	経常	○	○	18		実施中	除排雪出動基準の統一化、監督業務の一元化	継続
(2)住宅環境の整備	・(仮称)新東前団地建設事業	臨時	○		18	24	完了	6棟・52戸	
	・緑ヶ丘団地建設事業(建替)	臨時	○	○	20	25	完了	3棟・27戸	
(3)上下水道の整備	◎上磯・大野配水管網接続事業	臨時		○	24	29	実施中	管網解析調査	継続
	・大野:上水道施設整備(第2期)事業	臨時	○	○	20	31	実施中	計装設備更新	継続
	・上磯:水利権増量事業	臨時	○		19	19	完了	上磯ダム水利権取得	
	・上磯:配水池整備事業	臨時	○		21	23	完了	配水池増設	
	・水道未普及地区整備事業	臨時	○	○	25	27	実施中	配水管整備	
	・上磯:旧浄水場改修事業	臨時		○	18	31	実施中	野崎ポンプ場除塵機増設等(7期拡張計画)	継続
	・配水管整備事業	経常	○	○	18		実施中	新設・更新	継続
	・老朽管更新事業	経常	○	○	20		実施中	計画更新	継続
	◎久根別・一本木地区公共下水道整備事業	臨時	○		18	18	完了	旧町公共管を久根別・一本木間で接続	
	・公共下水道整備事業	臨時	○	○	18	32	実施中	一本木・清水川・開発地区等	継続
	・大野:特別環境保全公共下水道事業	臨時	○	○	18	32	実施中	一本木・清水川・開発地区等	継続
	・上磯:当別・三ツ石地区下水道整備事業	臨時	○	○	19	32	実施中	当別・三ツ石地区(合併処理浄化槽整備)	継続
	・合併浄化槽整備事業	臨時	○	○	19	32	実施中	石別地区以外の集落外エリア	継続
	・函館湾流域下水道整備事業の促進	臨時	○	○	18	32	実施中	函館湾浄化センターの処理施設更新等	継続
	・函館湾流域下水道事務組合の適正運営	臨時	○	○	18		実施中	一部事務組合参画・財政負担(函館湾浄化センター運営等)	継続
(4)公園、緑地の整備	◎上磯:運動公園施設整備事業(陸上競技場全天候型改修)【スポーツに再掲】	臨時		○	21	22	完了	4種公認全天候型トラックに改修	

基本計画／2 緑にかこまれた安全で快適な生活環境づくり

主要施策	主要事業(再掲を無視)	性質 臨・経	計画期間		実施期間		進捗区分	進捗状況(H18-H27)	H28以降 見通し
			前期 (18-22)	後期 (23-27)	始期	終期			
(4)公園、緑地の整備	◎大野:地区公園整備事業【スポーツに再掲】	臨時	○	○	未定	未定	未実施		未定
	◎(仮称)水田発祥の地碑公園整備事業	臨時		○	未定	未定	未実施		未定
	・茂辺地パークゴルフ場整備事業【スポーツに再掲】	臨時	○		18	18	完了	パークゴルフ場新設(18ホール)	
	・(仮称)ウツキノ公園整備事業	臨時		○	未定	未定	未実施		未定
	・清川地区街区公園整備事業	臨時	○		未定	未定	未実施		未定
	・東前地区住区基幹公園整備事業	臨時		○	26	26	完了	遊具新設(東前第2緑地)	
	・公園緑地整備事業	経常	○		18		実施中	街区公園新設、公園施設長寿命化・改修	継続
	・緑化、花いっぱい運動の推進	臨時	○	○	18		実施中	市の夏の花マリーゴールドの育苗、市民参加の植栽	継続
(5)河川の整備	・2級河川整備事業の促進／久根別川【道】	臨時	○	○	18	未定	実施中	一部区域用地買収	継続
	・2級河川整備事業の促進／戸切地川【道】	臨時	○	○	18	未定	実施中	一部改修	継続
	・2級河川整備事業の促進／流溪川【道】	臨時	○	○	18	未定	実施中	一部改修	継続
	・久根別川4丁目地内排水路整備事業	臨時	○		18	21	完了	雨水排水処理施設(道路側溝等)の改良	
	・飯生地区流雪溝整備事業	臨時	○		18	21	完了	流雪溝の新設	
(6)環境衛生の充実	◎上磯:一般廃棄物最終処理場施設整備事業	臨時		○	24	26	完了	事業手法変更:ごみ破碎処理施設(リサイクリンほくと)新設	
	・上磯:旧焼却施設解体事業	臨時		○	24	24	完了	施設解体	
	・ごみの減量化、分別収集の推進	経常	○	○	18		実施中	分別区分の統一化・細分化、啓発活動等	継続
	・リサイクル活動の推進	経常	○	○	18		実施中	資源ごみ減容、資源回収推進補助金交付等	継続
	・渡島廃棄物処理広域連合の適正運営	経常	○	○	18		実施中	広域連合参画・財政負担(クリーンおしま運営等)	継続
	・南渡島衛生施設組合の適正運営	経常	○	○	18		実施中	一部事務組合参画・財政負担(衛生センター運営)	継続
	・上磯:火葬場建設事業	臨時		○	未定	未定	未実施		未定
(7)防災、消防、救急体制の強化	◎消防緊急通信指令施設整備事業	臨時	○		18	18	完了	消防司令システム統合	
	・消防車両整備事業	経常	○	○	18		実施中	車両更新(大型化学消防車、高所放水車等)	継続

基本計画／2 緑にかこまれた安全で快適な生活環境づくり

主要施策	主要事業(再掲を無視)	性質 臨・経	計画期間		実施期間		進捗区分	進捗状況(H18-H27)	H28以降 見通し
			前期 (18-22)	後期 (23-27)	始期	終期			
(7)防災、消防、 救急体制の強化	・防火水槽整備事業	臨時	○		23	24	完了	茂辺地地区、市渡地区、本郷地区	
	・消防資機材(防火衣、空気呼吸器等)整備事業	経常	○		18		実施中	年次更新	継続
	・大野:消防団緊急伝送システム整備事業	臨時		○	18	18	完了	事業手法変更:同報系無線整備事業対応	
	・大野:消防庁舎整備事業	臨時		○	未定	未定	未実施		未定
	・救急車両整備事業	臨時	○	○	26	26	完了	車両更新(高規格救急車)	継続
	・南渡島消防事務組合の適正運営	経常	○	○	18		実施中	一部事務組合参画・財政負担(北斗市・七飯町・鹿部町の消防業務)	継続
(8)交通安全、 防犯対策の推進	・交通安全施設整備事業	経常	○	○	18		実施中	市内全域に視線誘導線、カーブミラー等設置	継続
	・街灯施設整備事業	経常	○	○	18		実施中	市道整備により必要に応じ実施	継続
	・街灯施設、街灯料金補助事業	経常	○	○	18		実施中	町内会設置の防犯灯の新設・更新、維持経費に対する補助金交付	継続

基本計画／3 活力ある産業の育成と生産を高める経済環境づくり

主要施策	主要事業(再掲を無視)	性質 臨・経	計画期間		実施期間		進捗区分	進捗状況(H18-H27)	H28以降 見通し
			前期 (18-22)	後期 (23-27)	始期	終期			
(1)農業の振興	・大野平野地区国営農業用水再編対策事業(地域用水機能増進型)の促進【国】	臨時	○	○	18	27	実施中	受益面積:2,454ha(2市1町)頭首工、幹線用水路、支線用水路更新等	
	・東開発地区経営体育成基盤整備事業の促進【道】	臨時	○		18	18	完了	区画整理・換地処分、農道舗装	
	・渡島大野地区地域水田農業緊急整備事業の促進【道】	臨時	○		18	18	完了	排水路整備等	
	・渡島中央地区かんがい排水整備事業の促進【道】	臨時	○		18	19	完了	用水路整備等	
	・南渡島二期地区広域農道整備事業の促進【道】	臨時	○		20	22	完了	橋りょう新設	
	・向野文月地区基盤整備促進事業	臨時	○	○	未定	未定	未実施		未定
	・農業基盤施設整備事業	臨時	○	○	18	32	実施中	南大野地区、白川地区、渡島東部、清川北部地区等	継続
	・国営土地改良施設管理事業の拡充	経常	○	○	18		実施中	基幹水利施設管理(上磯ダム、大野ダム)	
	・上磯ダム濁水対策の促進【国】	経常	○	○	18		実施中	協議組織の設置	継続
	・農業活性化対策の推進	経常	○	○	18		実施中	認定就農者参入・施設園芸用ハウス導入・遊休農地対策に対する補助金交付	継続
	・地産地消運動の推進【水産業・商業に再掲】	経常	○	○	18		実施中	地産地消推進協議会支援(～26)、学校給食(食材購入・食育指導)	継続
(2)林業の振興	・市有林森林施業計画推進事業	臨時	○		18		実施中	市有林造成、野そ駆除等	継続
	・林業基盤施設整備事業	臨時	○	○	18		実施中	林道部分改修等	継続
	・林業活性化対策の推進	経常	○	○	18		実施中	民有林の除間伐事業に対する補助金交付	継続
	・大野:みどりの森づくりの推進	経常	○	○	18		実施中	きじひき高原市民植樹祭の実施	継続
(3)水産業の振興	・キタムラサキウニ深浅移植事業	経常	○		20	24	完了	移植事業に対する補助金交付	
	・漁業集落環境整備事業	臨時	○		20	23	完了	集落排水処理施設、流雪溝新設等	
	・船揚場整備事業	臨時	○		19	19	完了	茂辺地漁港船揚げ設備	
	・漁業基盤施設整備事業	臨時	○	○	18		実施中	漁港機能維持増進等	継続
	・漁業活性化対策の推進	経常	○	○	18		実施中	アワビ資源回復・ホッキ貝噴流漁法・カキ養殖事業・ホッキ貝・アサリ貝・藻場環境保全事業に対する補助金交付	継続
(4)鉱工業の振興	・企業誘致の推進【雇用に再掲】	経常	○	○	18		実施中	製造業等の新增設に対する補助金交付等	継続
	・中小企業活性化対策の推進【商業、地域産業間連系に再掲】	経常	○	○	18		実施中	商工会活動に対する補助金交付、金融支援、中小企業振興条例制定等	継続

基本計画／3 活力ある産業の育成と生産を高める経済環境づくり

主要施策	主要事業(再掲を無視)	性質 臨・経	計画期間		実施期間		進捗区分	進捗状況(H18-H27)	H28以降 見通し
			前期 (18-22)	後期 (23-27)	始期	終期			
(5)商業の振興	・本町商店街整備事業	臨時		○	24	29	実施中	本町商店街商店の設備投資等に対する補助金交付	
	・商店街活性化対策の推進	経常	○	○	18		実施中	イベント支援、商品券事業等	継続
(6)観光、レクリエーションの振興	◎せせらぎ温泉整備充実事業【地域福祉に再掲】	臨時	○		23		実施中	食堂出店の一部改修、設備更新、利用拡大(マルメロ風呂等)	継続
(7)地域産業間の連携強化	・異業種間交流の推進	経常	○	○	18		実施中	クラスター研究会参画	継続
	・産学官連携強化の推進【高次教育に再掲】	経常	○	○	18		実施中	水産技術・工業技術・地域情報発信分野での連携	継続
(8)雇用、労働対策の推進	・通常保育、特別保育事業の実施【児童福祉に再掲】	経常	○	○	18		実施中	延長保育、休日保育等	継続
	・総合的な雇用対策の推進	経常	○	○	18		実施中	無料職業紹介所、緊急就労対策等	継続

基本計画／4 健康で安心して暮らせるぬくもりのある福祉環境

主要施策	主要事業(再掲を無視)	性質 臨・経	計画期間		実施期間		進捗区分	進捗状況(H18-H27)	H28以降 見通し
			前期 (18-22)	後期 (23-27)	始期	終期			
(1)地域福祉の 充実	・大野:福祉バス整備事業	臨時	○		26	26	完了	事業手法変更:ふれあい号更新	
	・地域コミュニティネットワーク事業【住民参加に再掲】	経常	○	○	18		実施中	町内会地区連絡協議会・小地域ネットワーク活動等の促進	継続
	・ユニバーサルデザイン(全ての人の利用に配慮したデザイン)のまちづくりの推進	経常	○	○	18		実施中	緑ヶ丘市営住宅、総合分庁舎エレベーター設置等	継続
(2)児童福祉、 子育て支援の 充実	・大野:子育て支援センター整備事業	臨時	○		23	23	完了	東前地区地域子育て支援拠点ひろば新設	
	・乳幼児及び児童医療費助成事業	経常	○	○	18		実施中	高校生まで対象拡大(H22)した医療費の全額助成(乳幼児及び児童医療から子ども医療へ改称)	継続
	・ひとり親家庭等医療費助成事業	経常	○	○	18		実施中	ひとり親家庭(母・父・子)に対する医療費の全額助成	継続
	・季節保育所の開設	経常	○	○	18		実施中	清川季節保育所の運営、旧大野地区季節保育所を廃所	継続
	・地域子育て支援センター運営事業	経常	○	○	18		実施中	5施設運営(民間委託)	継続
	・児童虐待防止対策の推進	経常	○	○	18		実施中	対策協議会参画、啓発、養育支援訪問事業等	継続
	・幼保一元化の促進【幼児教育に再掲】	経常	○	○	27		実施中	施設給付型施設への移行・一時預かり(幼稚園型)事業(大野幼稚園)	継続
	・総合的な子育て支援の推進	経常	○	○	18		実施中	子ども・子育て支援事業計画の策定等	継続
(3)高齢者福祉、 介護保険の 充実	・在宅福祉サービス事業	経常	○	○	18		実施中	デイサービス、緊急通報システム、介護サービス利用者負担軽減等	継続
	・在宅介護支援センター運営事業	経常	○	○	18		実施中	実態把握調査・住宅改修プラン作成業務	継続
	・老人医療費助成事業	経常	○	○	18		実施中	68・69歳:70歳以上の同じ負担割合となるよう差額を助成、68歳以上:一部負担金助成	継続
	・ふれあい入浴券交付事業	経常	○	○	18		実施中	民間施設・せせらぎ温泉・茂辺地福祉浴場の入浴券交付	継続
	・高齢者生きがいづくり事業	経常	○	○	18		実施中	老人クラブ活動支援、ふれあい運動会開催、介護予防・地域支え合い事業	継続
	・総合的な高齢者対策の推進	経常	○	○	18		実施中	3年毎の高齢者保健福祉計画(介護計画との併用計画)の策定・進捗管理	継続
	・老人健康保健事業の適正運営	経常	○	○	18		実施中	老人保健医療事業(～H19)、後期高齢者医療事業(H20～)特別会計の財政運営等	継続
	・介護保険事業の適正運営	経常	○	○	18		実施中	介護保険事業特別会計の財政運営等	継続
	・南渡島介護認定審査会の適正運営	経常	○	○	18		実施中	共同設置(北斗市・七飯町)	継続
(4)障害者福祉 の充実	・障害者医療費助成事業	経常	○	○	18		実施中	重度心身障がい者に対する医療費の全額助成	継続
	・支援費支給事業	経常	○	○	18		実施中	障害者自立支援(H18～)、障害者総合支援(H25～)に移行し実施	継続

基本計画／4 健康で安心して暮らせるぬくもりのある福祉環境

主要施策	主要事業(再掲を無視)	性質 臨・経	計画期間		実施期間		進捗区分	進捗状況(H18-H27)	H28以降 見通し
			前期 (18-22)	後期 (23-27)	始期	終期			
(4)障害者福祉 の充実	・グループホーム支援事業	經常	○	○	18		実施中	障害者自立支援(H18～)、障害者総合支援(H25～)に移行し実施	継続
	・重度障害者雇用支援事業	經常	○	○	18		実施中	障害者自立支援(H18～)、障害者総合支援(H25～)に移行し実施	継続
	・総合的な障害者支援の推進	經常	○	○	18		実施中	障害者自立支援(H18～)、障害者総合支援(H25～)に移行し実施	継続
(5)保健、医療 環境の充実	・各種健康診査、健康相談事業	經常	○	○	18		実施中	予防接種、特定健診、健康教育・相談事業等	継続
	・総合的な母子保健事業	經常	○	○	18		実施中	乳幼児健診、妊婦健診、未熟児医療給付、母子保健推進員活動等	継続
	・総合的な成人、老人保健事業	經常	○	○	18		実施中	がん検診、特定健診、肝炎ウィルス検査等	継続
	・地域医療体制整備事業	經常	○	○	18		実施中	休日当番医、緊急医療対策(ドクターヘリ)	継続
	・国民健康保険事業の適正運営	經常	○	○	18		実施中	国民健康保険事業特別会計の財政運営	継続
(6)低所得者対 策の推進	・福祉事務所の設置	經常	○	○	18		実施中	合併と同時に市民生部に設置	継続

基本計画／5 人を思いやる心豊かな人を育む教育環境づくり

主要施策	主要事業(再掲を無視)	性質 臨・経	計画期間		実施期間		進捗区分	進捗状況(H18-H27)	H28以降 見通し
			前期 (18-22)	後期 (23-27)	始期	終期			
(1)学校教育の 充実	・義務教育施設整備事業	臨時	○	○	18	32	実施中	耐震改修、経年劣化対策、浜分中改築事業、茂辺地小中改修事業等	継続
	・就学区域の弾力化	経常	○	○	18		実施中	通学区域変更許可制度、特認校制度(石別小中、茂辺地小中、沖川小、島川小)	継続
	・魅力ある学校づくり支援事業【高次教育に再掲】	経常	○	○	18		実施中	特認校通学助成、土曜授業、ふるさと教育、知の教育事業等	継続
	・総合的学習の推進	経常	○	○	18		実施中	各校の取り組みに對し交付金交付	継続
	・対外競技等参加経費補助事業	経常	○	○	18		実施中	公的団体・中体連主催の全道大会以上の競技参加に對する補助金交付	継続
	・学校給食事業の適正運営	経常	○	○	18		実施中	運営委員会設置、調理設備等の更新等	継続
(2)高次教育の 充実	・函館圏公立大学広域連合の適正運営	経常	○	○	18		実施中	広域連合の参画(公立はこだて未来大学運営)	継続
(3)幼児教育の 充実	・私立幼稚園就園奨励費補助事業	経常	○	○	18		実施中	市立幼稚園の入園料・保育料減免に對する補助金交付	継続
	・私立幼稚園運営費補助事業	経常	○	○	18		実施中	市立幼稚園の運営経費に對する補助金交付	継続
	・私立幼稚園整備費補助事業	臨時	○	○	18	18	完了	ゆうあい幼稚園移転新築事業に對する補助金交付	
(4)生涯学習の 推進	・生涯学習の推進	経常	○	○	18		実施中	成人教育、高齢者大学、芸術文化行事等	継続
	・学校施設開放の推進	経常	○	○	18		実施中	市民スポーツ活動への施設開放	継続
	・青少年健全育成の推進	経常	○	○	18		実施中	青少年教育、子供会活動支援	継続
	・南渡島青少年指導センター組合の適正運営	経常	○	○	18	26	完了	一部事務組合の参画(～H26)、指導業務の市単独実施(H27～)	
(5)文化、ス ポーツの振興	◎(仮称)ふるさと歴史館整備事業	臨時	○		24	25	完了	手法変更:総合分庁舎改修事業と併せて郷土資料館を移設(併設)	
	・大野:格技場整備事業	臨時	○		未定	未定	未実施		未定
	・史跡「茂別館跡」環境整備事業	臨時	○	○	未定	未定	未実施		未定
	・総合的な文化、スポーツ振興の推進	経常	○	○	18		実施中	歴史文化講座、郷土資料館運営、各種スポーツ教室、大会誘致・支援等	継続
	・文化財保護活動の推進	経常	○	○	18		実施中	文化財保護の啓発等	継続
	・郷土芸能保存、伝承活動の支援	経常	○	○	18		実施中	上磯奴・有川天満囃子・大野ぎおんばやし保存会への活動支援	継続
(6)国際感覚豊 かな人材の育 成	・国際交流の推進	経常	○	○	18		実施中	国際交流のつどい、英語指導助手の配置	継続

基本計画／6 地域住民の交流と連携を深める社会環境づくり

主要施策	主要事業(再掲を無視)	性質 臨・経	計画期間		実施期間		進捗区分	進捗状況(H18-H27)	H28以降 見通し
			前期 (18-22)	後期 (23-27)	始期	終期			
(1)住民交流の 推進	・各種イベントの開催及び支援	経常	○	○	18		実施中	北斗市夏まつり、きじひき高原まつり、茂辺地さけまつり等の開催支援	継続
	・多世代交流推進事業の開催及び支援	経常	○	○	18		実施中	町内会活動等支援	継続
(2)住民参加に よるまちづくり の推進	◎久根別住民センター整備事業	臨時	○		18	20	完了	久根別住民センター(くーみん)改築	
	・地域コミュニティ活動の支援	経常	○	○	18		実施中	地域協働対策補助金、地域活性化対策補助金、町内会活性化交付金	継続
	・住民参加システムの確立	経常	○	○	18		実施中	町内会地区協議会、町政懇談会、各種委員の一般公募等	継続
(3)人権尊重、 男女共同参画 の推進	・人権教育及び普及啓発活動の推進	経常	○	○	18		実施中	人権擁護委員と連携した啓発活動	継続
	・男女共同参画及び普及啓発活動の推進	経常	○	○	18		実施中	男女協働参画推進協議会への支援	継続

行財政基盤の確立／1 行政運営の効率化

主要施策	主要事業(再掲を無視)	性質 臨・経	計画期間		実施期間		進捗区分	進捗状況(H18-H27)	H28以降 見通し
			前期 (18-22)	後期 (23-27)	始期	終期			
(1)行政改革の 推進	・行政改革大綱の策定	経常	○		18	27	実施中	行政改革大綱の策定	継続
	・定員管理適正化計画の策定	経常	○		18	27	実施中	定員管理適正化計画の策定	継続
	・行政評価システム導入の検討	経常	○		18		実施中	政策予算ヒアリングにおける事業評価	継続
(2)広域行政の 推進	・広域連合、一部事務組合等への加入による行政事務の効率化	経常	○	○	18		実施中	函館湾流域下水道事務組合、渡島廃棄物処理広域連合、南渡島衛生施設組合、北海道後期高齢者医療広域連合、南渡島消防事務組合、函館圏公立大学広域連合への加入	継続
(3)広報公聴活 動の充実	・行政情報化の推進(再掲)	臨時	○	○	18		実施中	住民情報基幹ネットワークシステム統合、既存システム改修等	継続
	・行政情報共有化の推進	経常	○	○	18		実施中		継続
	・住民参加システムの確立(再掲)	経常	○	○	18		実施中	町内会地区協議会、町政懇談会、各種委員の一般公募等	継続

行財政基盤の確立／2 財政運営の効率化

主要施策	主要事業(再掲を無視)	性質 臨・経	計画期間		実施期間		進捗区分	進捗状況(H18-H27)	H28以降 見通し
			前期 (18-22)	後期 (23-27)	始期	終期			
行政運営の効率化	・中長期財政計画の策定	経常	○		19		実施中	向こう10年間の財政推計を実施	継続
	・財政状況の公表(予算、決算、予算編成過程等)	経常	○	○	18		実施中	予算、決算、健全化指標は広報・HPで公表、予算編成過程はH28以降の検討課題	継続
	・補助金の整理合理化の推進	経常	○	○	18		実施中	毎年度の政策予算ヒアリング、予算査定で妥当性を検討	継続

行財政基盤の確立／3 公共施設の適正配置と整備

主要施策	主要事業(再掲を無視)	性質 臨・経	計画期間		実施期間		進捗区分	進捗状況(H18-H27)	H28以降 見通し
			前期 (18-22)	後期 (23-27)	始期	終期			
公共施設の適 正配置と整備	・建設車両センター整備事業	経常		○	未定	未定	未実施		未定
	・重複公共施設の整理統合の検討	経常	○	○	18		実施中	上水道の事業区域の統合(接続事業含む)、地区集会所との施設目的の明確化、総合分庁舎建物の行政サービス機能の向上	継続